



Servizio Idrico Integrato

TRASMESSA A MEZZO PEC

protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it

TRASMESSA A MEZZO PEC

santoro-srl@pec.it

TRASMESSA A MEZZO PEC

segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Spett.le
Comune di Cava Manara
Via Manara, 7
27051 Cava Manara (PV)
c.a. Sig. Sindaco Michele Pini
Dott. Ing. Davide Zoccarato

p.c.
Santoro S.r.l.
C.da Pesco, 3
27051 Atella (PZ)
c.a. Sig. Donato Antonio Santoro

p.c
ASM Pavia S.p.A.
Via G. Donegani, 7
27100 Pavia (PV)
c.a. Dott. Ing. Andrea Vacchelli

Ns. rif.to GF/cm/UT
Pavia, 24/05/2022

Oggetto: Comune di Cava Manara. Realizzazione interventi di riqualificazione della rete acquedottistica. Programma dei lavori di efficientamento della rete idrica.

Si fa seguito alla ns comunicazione del 16/05/2022 con la quale si prospettava la ripresa delle operazioni previste per la riqualificazione della rete acquedottistica a servizio del territorio di Cava Manara, necessarie per sopperire alle carenze nell'erogazione rilevate soprattutto nella zona di Mezzana Corti.

Di seguito il cronoprogramma dei lavori:

Periodo/Durata	Lavorazioni
Dal 25/05/2022 al 26/05/2022 2 giorni	Allestimento area di cantiere e deposito presso il parcheggio di via Bartoli. Consegna materiali.
26/05/2022 al 10/06/2022 10 giorni	Realizzazione della nuova connessione acquedottistica tra via Solferino, via Volta e via Bordoni mediante la posa in opera di 950 m di nuova tubazione in ghisa DN100 completa di tutti i pezzi speciali ed organi di manovra.

Periodo/Durata	Lavorazioni
13/06/2022 al 24/06/2022 10 giorni	Realizzazione della nuova connessione acquedottistica tra via Montegrappa, via Goito via Palestro e via Fossoni mediante la posa in opera di 440 m di nuova tubazione in PEAD De110 completa di tutti i pezzi speciali ed organi di manovra.
Dal 27/06/2022 al 01/07/2022 5 giorni	Realizzazione della nuova connessione acquedottistica tra via Falcone e via Gramsci mediante la fornitura e posa in opera di 24 m di nuova tubazione in PEAD De125 completa di tutti i pezzi speciali, organi di manovra ed opere complementari di protezione spondale;
04/07/2022 al 08/07/2022 5 giorni	Costituzione dei nuovi nodi di rete, a seguito della sostituzione delle saracinesche inattive con altre di dimensioni opportune, in prossimità di Piazza Emanuele Filiberto e Via Olevano.

Resta inteso che il soprariportato programma dei lavori è da considerarsi indicativo, salvo eventuali imprevisti legati all'evoluzione delle necessità di cantiere e alle condizioni metereologiche.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

